


27.08.16 തീയതി 3.00 പി.എം. ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിസിഡിഎ ചെയർമാന്റെ കാബിനിൽ അണ്ടർ-17 മായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗിന്റെ മിനുട്ട്സ്.

ഹാജരുള്ളവർ:-

1. ശ്രീ. ടി.കെ.ജോസ് ഐ.എ.എസ്., പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, എൽ.എസ്.ജി.ഡി. (ചെയർമാൻ ജിസിഡിഎ)
2. ശ്രീമതി. ജെബി ജോൺ, സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ.
3. ശ്രീ. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, എ.ജി.എം. - ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.
4. ശ്രീമതി. ഹേമ.എസ്., അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.
5. ശ്രീ. ജയചന്ദ്രൻ.സി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
6. ശ്രീമതി. ജയശ്രീ.കെ.എസ്., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

അണ്ടർ-17 വേൾഡ് കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്റർ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തേണ്ട പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യുകയും താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

1. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. യിൽ നിന്ന് ടി.എസ്. ലഭ്യമാക്കി, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ 20.09.16 ന് തുറക്കുന്നതിനും 05.10.16 ന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നതിനും 05.01.17 ന് മുമ്പ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
2. ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 06.10.16 ന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നതിനും 31.01.17 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ചെയർമാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
3. സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് 15.03.17 ന് മുമ്പ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
4. എ.സി. സപ്ലൈ പ്രവൃത്തി 05.01.17 ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
5. പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തി 15.01.17 ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
6. ഡ്രൈൻ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാവാനായി എന്ന് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
7. ചെയർ ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 31.03.17 ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
8. കോംപെടീഷൻ ഏരിയയുടെ പ്രവൃത്തി ഒക്ടോബർ 2016 ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
9. എഫ്.ഒ.പി. ഏരിയയുടെ പ്രവൃത്തി 10.10.16 ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
10. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐ.എസ്.എൽ. ബന്ധപ്പെട്ട കളികൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതകൾ അവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.


സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ.